

# Il·lustríssimes veïnes i veïns

**Pressupostos participatius  
2020-2023**

**DECIDIM.  
BARCELONA**





## **ORDRE DEL DIA**

- 1. Benvinguda**
- 2. Objectius, funcions i calendari**
- 3. Estat dels projectes**





## 2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment

### OBJECTIUS I FUNCIONS


- **Seguiment del desenvolupament dels projectes.**
- Estar informats sobre l'estat i el contingut dels projectes que no tenen promotores.
- Detectar actuacions incompatibles.
- Fer seguiment del desenvolupament de les obres.
- Estar informats sobre la planificació de les inauguracions.





## 2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment

### CALENDARI





### 3. Estat dels projectes

Projectes	Import
Iniciem carril bici per Travessera de les Corts	345.000 €
Pacificuem l'entorn de Vallespir amb Travessera!	120.000 €
Fem créixer el verd a Les Corts	472.500 €
Ampliem recursos per a entitats juvenils	52.000 €
Recuperem per als vianants Europa-Anglesola-Numància	260.000 €
Instal·lem un punt de trobada de bàsquet pel barri de Les Corts	70.000 €
Millorem el parc de la Colònia Castells	150.000 €
Renovem la Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras	500.000 €





### 3. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	Iniciem carril bici per Travessera de les Corts
<b>Import</b>	345.000 €
<b>Previsió execució àmbit 1</b>	2022 – Equip redactor contractat PRODOP Avantprojecte febrer 2022 Redacció del projecte: març 22-octubre 22 Projecte executiu definitiu: desembre 22 Inici de les obres: Maig 23-agost 2023
<b>Previsió àmbit 2</b>	Redacció del projecte: desembre 22-març 23 (edició maqueta) Projecte executiu definitiu: juny 23 Execució de les obres: pendent de dotació (dotació al proper mandat)
<b>Òrgan executor</b>	BIMSA
<b>Òrgans municipals implicats</b>	Mobilitat
<b>Estat actual</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hi ha dos àmbits d'actuació. 1) Carles III fins a Joan Güell (projecte executiu i execució d'obra.</li><li>2) Joan Güell fins a Numancia, redacció del projecte executiu.</li></ul>



### 3. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	Pacifiquem l'entorn de Vallespir amb Travessera!
<b>Import</b>	120.000 €
<b>Previsió execució</b>	Projecte executiu auditat i aprovat tècnicament: Abril 22-Octubre 22 Aprovació administrativa: gener 23 Licitació de les obres: novembre 22- març 23 Execució de les obres: Abril 23 – juliol 23
<b>Previsió finalització</b>	Estiu 2023
<b>Òrgan executor</b>	BIMSA- Entorn escolars
<b>Previsió participació</b>	Comunitat educativa i veïns
<b>Estat actual</b>	2022 –Març, reunió amb promotors i equip redactor per avantprojecte. 13 de juny reunió presentació projecte amb promotors i equip redactor.









### 3. Estat dels projectes


<b>Títol</b>	Fem créixer el verd a Les Corts
<b>Import</b>	472.500 €
<b>Previsió execució</b>	Projecte executiu tancat 15 juliol. Pressupost 404.000 iva inclòs. Calendari: juliol validació i aprovació tècnica setembre. Licitació set-des, <b>inici d'obra a partir de febrer 2023</b>
<b>Òrgan executor</b>	IMPU amb Agencia Energia
<b>Òrgans municipals implicats</b>	Generalitat
<b>Estat actual</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mitgera jardins Goday, Obertures: verd vertical-nova façana, plaques fotovoltaïques, millores tèrmiques de tractament façana, Rasa a terra amb enfiladissa, impacte visual important.</li><li>• Mur Pedralbes no es podrà executar amb pressupostos participatius. Es buscarà una nova proposta per naturalitzar un mur del Districte.</li></ul>



# Reforma paret mitgera Jardins Goday



	Gen	Feb	Març	Abril	Maj	Juny	Juliol	Agost	Set	Oct	Nov	Des
Temperatures positives												
Neofitons primàries												
Neofitons secundàries												
Neofitons terciàries												
Neofitons quaternàries												
Neofitons quinquenàries												



ALÇAT

ESC 1/150




### 3. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	Ampliem recursos per a entitats juvenils
<b>Import</b>	52.000 €
<b>Previsió execució</b>	Compra de <b>material</b> (taules, cadires i carpes) 40 taules plegables 246 cadires plegables i apilables 4 carros/gàbies de transport per emmagatzemar les taules i les cadires 6 carpes plegables de 3x3 m, d'acer reforçat, impermeables
<b>Òrgan executor</b>	DISTRICTE i enllumenat
<b>Estat actual</b>	<b>Enllumenat:</b> Nou armari llum a Gandesa. • Instal·lació i funcionament setembre 2022 Adequacions : • plaça Can Rosés: 8 d'abril • plaça Concòrdia : 1 de març
<b>Octubre 2022</b>	Contractació projecte lones



### 3. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	Recuperem per als vianants Europa-Anglesola-Numància
<b>Import</b>	260.000 €
<b>Previsió execució</b>	2021 – Recull criteris bàsics dels promotors 2022 – Adjudicat redactor projecte UTE TEC-CUATRO, SA – JORDI HENRICH MONRAS Juny avantprojecte validat Setembre inici projecte executiu fins a febrer 2023 Adjudicació obra maig 2023                      Inici obra juny 2023
<b>Previsió finalització</b>	2023 1a fase
<b>Òrgan executor</b>	BIMSA
<b>Òrgans municipals implicats</b>	Districte-Mobilitat.
<b>Estat actual</b>	L'actuació consisteix en dur a terme la pacificació del carrer d'Europa, entre el carrer del Doctor Ibáñez i del carrer de Gandesa. Fase 1 banda muntanya. Ampliació de pressupost per part del Districte en 200.000 euros.



**BIMBA**  
 Barcelona d'Infraestructures  
 Municipals

PROJECTE DE  
 DISENY I  
 EXECUCIÓ

AUTOR DEL PROJECTE  
 JOAN VINYA I GARCIA

TÍTOL DEL PROJECTE  
 ADAPTACIÓ DE LA PLANTILLA DE CAMBIE SUBJUNTIV I A LA CAMBIA DEL DOCTOR MARÍ  
 GENERAL: 2017-2019-2020, A PART DEL DISENY I EXECUCIÓ

ESCALA  
 1:200

DATA  
 15 DE JUNY DE 2017

NIVEL·L DE PLANA  
 PLANTA (PART 1)

PROJECTE DE  
 DISENY I  
 EXECUCIÓ


PLANTA (PART 1)




### 3. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	Instal·lem un punt de trobada de bàsquet pel barri de Les Corts
<b>Import</b>	70.000 €
<b>Previsió execució</b>	2022 <ul style="list-style-type: none"><li>• Gen-febre: redacció avantprojecte</li><li>• Febre-abril: redacció executiu</li><li>• maig-set: licitació obres</li><li>• Inici d'obres: 17 octubre</li></ul>
<b>Previsió finalització</b>	Desembre 2022
<b>Òrgan executor</b>	DISTRICTE
<b>Estat actual</b>	13 de juny reunió amb promotor. Instal·lació d'un punt de bàsquet pel Barri de les Corts. Es preveu instal·lar una pista de bàsquet de carrer 3x3 i un espai per la pràctica de la cal·listènia, així com el condicionament del solar i la instal·lació de mobiliari urbà.





**UBICACIÓ**  
 Districte de Les Corts,  
 Barri de Les Corts



- Paviment de sauló estès i piconat (338 m<sup>2</sup>)
- Paviment Mapecoat TNS Multisport Comfort System o similar (15x11m)
- Bases de formigó
- Superfície esmorteidora de caubú continu 3cm SBR + 1cm EPDM (8x7m)
- Bancs existents
- Banc model Modo de Fábregas o similar
- Paperera tipus Barcelona 70l

	DISTRICTE DE LES CORTS DEPARTAMENT D'OBRES I MANTENIMENT	TÍTOL DEL PROJECTE: Instal·lació d'un punt de trobada de bàsquet pel Barri de les Corts	DATA: 1/200 ORIGINAL: A3	DATA: Abril 2022	NOM DEL PLÀNOL: Planta proposta	ORIENTACIÓ: 	NOM FITXER:	PLANIL·LA:
							NOM FITXER:	PALL: .../.../...







### 3. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	Millorem el parc de la Colònia Castells
<b>Import</b>	150.000 €
<b>Previsió execució</b>	2021-Definició dels usos (Pla Funcional) de les casetes de memòria històrica 2022-S'està redactant el projecte base que servirà per fer el planejament a partir del qual les casetes que s'hagin de mantenir i rehabilitar estiguin reconegudes urbanísticament.
<b>Òrgan executor</b>	IMU
<b>Òrgans municipals implicats</b>	Urbanisme: Direcció de Planejament
<b>Estat actual</b>	29 setembre reunió amb promotors No es podrà fer el projecte executiu fins no tenir el nou planejament



## 5. Estat dels projectes

<b>Títol</b>	Renovem la Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras
<b>Import</b>	500.000 €
<b>Previsió execució Fase 1</b>	Redacció executiu: febrer 22- octubre 22 Aprovació administrativa: octubre 22-desembre 22 licitació: desembre-març 23 Inici d'obres: abril 23
<b>Fase 2</b>	Estudi de renovació instal·lacions i aixecament de plànols de les instal·lacions. Redacció Estudi: octubre-gener 23
<b>Òrgan executor</b>	BIMSA
<b>Òrgans municipals implicats</b>	Biblioteques
<b>Estat actual</b>	Equip redactor: OLIVERAS BOIX ARQUITECTES Fase 1: renovar el mobiliari de la planta primera i segona, adequar l'espai multimèdia i resoldre l'accessibilitat de la terrassa. Fase 2: l'estudi per a la renovació de les instal·lacions de l'equipament.

Gràcies per la vostra participació